

Entidad: Hidalgo

Municipio: Atlapexco

| DETALLE_PR<br>LE_PR<br>OYECT<br>O | DETALLE_PRO<br>YECTO | DETALLE_P<br>ROYECTO | DETALLE_PROYE<br>CTO        | DETALLE_PROYECTO          | DETALLE_PROYECTO                                                                                                                                                                         | DETALLE_PROYEC<br>TO                                                                                                                                                                              | DETALLE_PROYEC<br>TO                 | DETALLE_PROYE<br>CTO              | DETALLE_PRO<br>YECTO                                     | DETALLE_P<br>ROYECTO        | DETALLE_P<br>ROYECTO | DETALLE_PROYEC<br>TO          | DETALLE_PROYEC<br>TO    | AVANCE_FINANCI<br>ERO                                                                                         | AVANCE_FINANCI<br>ERO | AVANCE_FINAN<br>CIERO | AVANCE_FINAN<br>CIERO | AVANCE_FINAN<br>CIERO | AVANCE_FINAN<br>CIERO | AVANCE_FINAN<br>CIERO                      | AVANCES_FISIC<br>OS                                                                  | ESTATUS         | FLUJO               |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| CICLO                             | TRIME<br>STRE        | FOLIO                | CATEGORI<br>A               | MONTO_GLOBA<br>L_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                   | NOMBRE                                                                                                                                                                                            | ID_MUN<br>ICIPIO_R<br>ESPONSA<br>BLE | MUNICI<br>PIO_R<br>ESPONSA<br>BLE | TIPO_PROGRAM<br>A_PROYECTO                               | CLASIFICACI<br>ON           | SUBCLASIFI<br>CACION | INSTITUCI<br>ON_EJECU<br>TORA | NUMERO<br>_PROYEC<br>TO | METAS                                                                                                         | RECAUDADO             | COMPROMETIDO          | DEVENGADO             | EJERCIDO              | PAGADO                | CONTRATOS                                  | AVANCES_FISIC<br>OS                                                                  | ESTATUS         | FLUJO               |
| 2023                              | 1                    | HID22030212<br>4527  | Proyecto<br>de<br>inversión | \$ 851,565.08             | {ff1: {ciclo_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:4,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES, SUBSIDIOS<br>Y CONVENIOS),<br>monto:851565.08,<br>modificado:851565.08}} | CONSTRUCCION DE<br>DRENAJE PLUVIAL EN EL<br>MUNICIPIO DE ATLAPEXCO<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>ATLAICO - 182806                                                                                      | 11                                   | Atlapexco                         | Proyecto de<br>Infraestructura<br>Social                 | Agua y<br>saneamiento       | Sin<br>identificar   | Municipio<br>de<br>Atlapexco  | 182806                  | {meta1:<br>{unidad_medida:Metros<br>cúbicos,<br>meta:60.02,<br>meta_modificada:60.02}}                        | \$ 851,565.08         | \$ 851,565.08         | \$ 851,565.08         | \$ 851,565.08         | \$ 851,565.08         | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>{unidad_medida:Metros<br>cúbicos,<br>avance:60.02}}                       | En<br>Ejecución | Validado<br>avances |
| 2023                              | 1                    | HID22030212<br>4605  | Proyecto<br>de<br>inversión | \$ 1,800,000.00           | {ff1: {ciclo_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:4,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES, SUBSIDIOS<br>Y CONVENIOS),<br>monto:1800000.0,<br>modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE<br>DRENAJE PLUVIAL<br>SEGUNDA ETAPA EN EL<br>MUNICIPIO DE ATLAPEXCO<br>LOCALIDAD DE ATLAPEXCO<br>EN COLONIA TRES<br>HUASTECAS CALLE<br>HIDALGUENSE - 183217                       | 11                                   | Atlapexco                         | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Agua y<br>saneamiento       | Sin<br>identificar   | Municipio<br>de<br>Atlapexco  | 183217                  | {meta1:<br>{unidad_medida:Metros<br>cúbicos,<br>meta:82.11,<br>meta_modificada:481.68}}                       | \$ 1,800,000.00       | \$ 1,800,000.00       | \$ 1,800,000.00       | \$ 1,800,000.00       | \$ 1,800,000.00       | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>{unidad_medida:Metros<br>cúbicos,<br>avance:481.68}}                      | En<br>Ejecución | Validado<br>avances |
| 2023                              | 1                    | HID22040216<br>4760  | Proyecto<br>de<br>inversión | \$ 1,550,000.00           | {ff1: {ciclo_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:4,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES, SUBSIDIOS<br>Y CONVENIOS),<br>monto:1550000.0,<br>modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE<br>PAVIMENTACION<br>HIDRAULICA DE CALLES EN<br>EL MUNICIPIO DE<br>ATLAPEXCO EN LA<br>LOCALIDAD TECOLOTLILA<br>EN COLONIA CENTRO Y<br>COLONIA LINDAVISTA -<br>766103               | 11                                   | Atlapexco                         | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Transportes y<br>vialidades | Sin<br>identificar   | Municipio<br>de<br>Atlapexco  | 266103                  | {meta1:<br>{unidad_medida:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1473.4,<br>meta_modificada:1473.43}}                   | \$ 1,550,000.00       | \$ 1,550,000.00       | \$ 1,550,000.00       | \$ 1,550,000.00       | \$ 1,550,000.00       | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>{unidad_medida:Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1473.43}}                   | En<br>Ejecución | Validado<br>avances |
| 2023                              | 1                    | HID22040218<br>4191  | Proyecto<br>de<br>inversión | \$ 310,000.00             | {ff1: {ciclo_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:4,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES, SUBSIDIOS<br>Y CONVENIOS),<br>monto:310000.0,<br>modificado:310000.0}}   | CONSTRUCCION DE<br>TECHADO EN AREA DE<br>IMPARTICION DE<br>EDUCACION FISICA EN<br>ESCUELA PRIMARIA<br>NARCISO MENDOZA EN EL<br>MUNICIPIO DE ATLAPEXCO<br>EN LA LOCALIDAD DE<br>ATENCLAPA - 349598 | 11                                   | Atlapexco                         | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Educación                   | Sin<br>identificar   | Municipio<br>de<br>Atlapexco  | 349598                  | {meta1:<br>{unidad_medida:Metros<br>cuadrados de<br>construcción,<br>meta:327.82,<br>meta_modificada:327.82}} | \$ 310,000.00         | \$ 310,000.00         | \$ 310,000.00         | \$ 310,000.00         | \$ 310,000.00         | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>{unidad_medida:Metros<br>Cuadrados de<br>construcción,<br>avance:327.82}} | En<br>Ejecución | Validado<br>avances |
| 2023                              | 1                    | HID22030212<br>4608  | Proyecto<br>de<br>inversión | \$ 1,300,000.00           | {ff1: {ciclo_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:4,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES, SUBSIDIOS<br>Y CONVENIOS),<br>monto:1300000.0,<br>modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE<br>PAVIMENTACION<br>HIDRAULICA EN VARIAS<br>CALLES EN EL MUNICIPIO<br>DE ATLAPEXCO LOCALIDAD<br>COCHOTLA EN BARRIO<br>UNO BARRIO DOS Y<br>BARRIO TRES - 183229                    | 11                                   | Atlapexco                         | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Transportes y<br>vialidades | Sin<br>identificar   | Municipio<br>de<br>Atlapexco  | 183229                  | {meta1:<br>{unidad_medida:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1183.66,<br>meta_modificada:1183.66}}                  | \$ 1,300,000.00       | \$ 1,300,000.00       | \$ 1,300,000.00       | \$ 1,300,000.00       | \$ 1,300,000.00       | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>{unidad_medida:Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1183.66}}                   | En<br>Ejecución | Validado<br>avances |
| 2023                              | 1                    | HID22020208<br>1487  | Proyecto<br>de<br>inversión | \$ 1,400,000.00           | {ff1: {ciclo_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:4,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES, SUBSIDIOS<br>Y CONVENIOS),<br>monto:1400000.0,<br>modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE<br>PAVIMENTACION<br>HIDRAULICA SEGUNDA<br>ETAPA EN EL MUNICIPIO<br>DE ATLAPEXCO EN LA<br>LOCALIDAD DE TENEXCO I<br>EN BARRIO CHIATITLA -<br>88913                                 | 11                                   | Atlapexco                         | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Transportes y<br>vialidades | Sin<br>identificar   | Municipio<br>de<br>Atlapexco  | 88913                   | {meta1:<br>{unidad_medida:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:366.8,<br>meta_modificada:584.36}}                     | \$ 1,400,000.00       | \$ 1,400,000.00       | \$ 1,400,000.00       | \$ 1,400,000.00       | \$ 1,400,000.00       | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>{unidad_medida:Metros<br>Cuadrados,<br>avance:584.36}}                    | En<br>Ejecución | Validado<br>avances |
| 2023                              | 1                    | HID22030212<br>4028  | Proyecto<br>de<br>inversión | \$ 2,273,000.00           | {ff1: {ciclo_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:4,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES, SUBSIDIOS<br>Y CONVENIOS),<br>monto:2273000.0,<br>modificado:2273000.0}} | CONSTRUCCION DE<br>PAVIMENTACION<br>HIDRAULICA SEGUNDA<br>ETAPA EN EL MUNICIPIO<br>DE ATLAPEXCO EN LA<br>LOCALIDAD<br>ACHIQUIHUIXTLA I<br>EN CALLE LA CURVA -<br>180777                           | 11                                   | Atlapexco                         | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Transportes y<br>vialidades | Sin<br>identificar   | Municipio<br>de<br>Atlapexco  | 180777                  | {meta1:<br>{unidad_medida:Metros<br>Cuadrados,<br>meta:1479.45,<br>meta_modificada:1479.45}}                  | \$ 2,273,000.00       | \$ 2,273,000.00       | \$ 2,273,000.00       | \$ 2,273,000.00       | \$ 2,273,000.00       | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>{unidad_medida:Metros<br>Cuadrados,<br>avance:1479.45}}                   | En<br>Ejecución | Validado<br>avances |
| 2023                              | 1                    | HID22030212<br>4618  | Proyecto<br>de<br>inversión | \$ 1,190,000.00           | {ff1: {ciclo_recurso:2022,<br>ramo:33, modalidad:1,<br>prog_pres:4,<br>tipo_recurso:FEDERALES<br>(APORTACIONES, SUBSIDIOS<br>Y CONVENIOS),<br>monto:1190000.0,<br>modificado:1190000.0}} | AMPLIACION DE MURO DE<br>CONTENCION EN EL<br>MUNICIPIO DE ATLAPEXCO<br>EN LA LOCALIDAD DE SAN<br>ISIDRO - 183265                                                                                  | 11                                   | Atlapexco                         | Proyecto de<br>Inversión de<br>Infraestructura<br>Social | Urbanización                | Sin<br>identificar   | Municipio<br>de<br>Atlapexco  | 183265                  | {meta1:<br>{unidad_medida:Metros<br>cúbicos,<br>meta:245.21,<br>meta_modificada:245.21}}                      | \$ 1,190,000.00       | \$ 1,190,000.00       | \$ 1,190,000.00       | \$ 1,190,000.00       | \$ 1,190,000.00       | Sin contratos<br>nuevos en el<br>trimestre | {meta1:<br>{unidad_medida:Metros<br>cúbicos,<br>avance:245.21}}                      | En<br>Ejecución | Validado<br>avances |

Entidad: Hidalgo  
Municipio: Atlapexco

| DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO      | DETALLE_PROYECTO      | DETALLE_PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DETALLE_PROYECTO                                                                                                                                    | DETALLE_PROYECTO         | DETALLE_PROYECTO      | DETALLE_PROYECTO                                | DETALLE_PROYECTO   | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO       | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO                                                              | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO                     | DETALLE_PROYECTO                                        | DETALLE_PROYECTO                                        | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOMBRE                                                                                                                                              | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION      | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA  | NUMERO_PROYECTO  | METAS                                                                         | RECAUDADO        | COMPROMETIDO     | DEVENGADO        | EJERCIDO         | PAGADO           | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                         | ESTATUS                                                 | FLUJO            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2023             | 1                | HID220402185801  | Proyecto de inversión | \$ 735,000.00         | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}}{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:735000.0}}         | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD COYOLAPA - 354649                                               | 11                       | Atlapexco             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | Municipio de Atlapexco | 354649           | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.0, meta_modificada:551.0}}   | \$ 735,000.00    | \$ 735,000.00    | \$ 735,000.00    | \$ 735,000.00    | \$ 735,000.00    | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.0}}  | En Ejecución                                            | Validado avances |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2023             | 1                | HID220102061893  | Proyecto de inversión | \$ 950,000.00         | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}         | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE ATLAPEXCO LOCALIDAD LEY AGRARIA SEIS DE ENERO - 7024                            | 11                       | Atlapexco             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | Municipio de Atlapexco | 7024             | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1312.0, meta_modificada:1312.0}} | \$ 950,000.00    | \$ 950,000.00    | \$ 950,000.00    | \$ 950,000.00    | \$ 950,000.00    | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1312.0}} | En Ejecución                                            | Validado avances |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2023             | 1                | HID220302124232  | Proyecto de inversión | \$ 1,225,507.37       | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225507.37, modificado:1225507.37}}{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225507.37, modificado:1225507.37}} | CONSTRUCCION DE SECUNDARIA MODULO DE DOS AULAS EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLAPEXCO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA JUSTO SIERRA - 181537 | 11                       | Atlapexco             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación          | Sin identificar  | Municipio de Atlapexco | 181537           | {meta1: {unidad_medida:Aulas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}                 | \$ 1,225,507.37  | \$ 1,225,507.37  | \$ 1,225,507.37  | \$ 1,225,507.37  | \$ 1,225,507.37  | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}}               | En Ejecución                                            | Validado avances |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2023             | 1                | HID220402185113  | Proyecto de inversión | \$ 1,023,950.72       | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023950.72, modificado:1023950.72}}{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023950.72, modificado:1023950.72}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO LOCALIDAD ATLAPEXCO COLONIA LAS TORRES - 352126                                        | 11                       | Atlapexco             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | Municipio de Atlapexco | 352126           | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:659.73, meta_modificada:659.73}} | \$ 1,023,950.72  | \$ 1,023,950.72  | \$ 1,023,950.72  | \$ 1,023,950.72  | \$ 1,023,950.72  | \$ 1,023,950.72                      | Sin contratos nuevos en el trimestre                    | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:659.73}} | En Ejecución     | Validado avances |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2023             | 1                | HID220402186007  | Proyecto de inversión | \$ 1,197,319.87       | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197319.87, modificado:1197319.87}}{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197319.87, modificado:1197319.87}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE OXPANTLA EN CAMINO DE SACA COSECHAS - 355297                        | 11                       | Atlapexco             | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar  | Municipio de Atlapexco | 355297           | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:145.83, meta_modificada:145.83}}  | \$ 1,197,319.87  | \$ 1,197,319.87  | \$ 1,197,319.87  | \$ 1,197,319.87  | \$ 1,197,319.87  | \$ 1,197,319.87                      | Sin contratos nuevos en el trimestre                    | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:145.83}}  | En Ejecución     | Validado avances |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |