





Destino del Gasto (FAISM 2023)

Segundo Trimestre 2023

Entidad: Hidalgo  
Municipio: Atlapexco

DETALLE_PR OYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBA L APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO METAS	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2023	2	HID230202225571	Proyecto de inversión	\$ 3,209,060.20	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3209060.2, modificado:3209060.2}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN EL TRAMO OXPANTLA A SAN ISIDRO A POXTLA ATLAICO - 92582	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	{meta1: {unidad_medida:Metros Lineales, meta:7091.0, meta_modificada:7091.0}}	\$ 3,209,060.20	\$ 3,209,060.20	\$ 3,209,060.20	\$ 3,209,060.20	\$ 3,209,060.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO No. 002-2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:3209060.2, importe_modificado:3209060.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2836.4}}	En Ejecución	Validado avances
2023	2	HID230202225670	Proyecto de inversión	\$ 683,893.98	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683893.98, modificado:683893.98}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO II EN DIFERENTES BARRIOS DE LA LOCALIDAD - 93178	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.72, meta_modificada:729.72}}	\$ 410,366.39	\$ 683,893.98	\$ 333,518.26	\$ 333,518.26	\$ 333,518.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2023-011, contratista:MATIAS SANCHEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:683893.98, importe_modificado:683893.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.8}}	En Ejecución	Validado avances
2023	2	HID230202225671	Proyecto de inversión	\$ 950,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD ATOTOMOC EN CALLE ACCESO AL ARROYO - 93182	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.76, meta_modificada:596.76}}	\$ 668,521.81	\$ 950,000.00	\$ 668,521.81	\$ 668,521.81	\$ 668,521.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2023-012, contratista:RENTA Y CONSTRUCCIONES ESTEVEZ S A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:417.73}}	En Ejecución	Validado avances
2023	2	HID230202225674	Proyecto de inversión	\$ 500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD POXTLA ATLAICO EN CALLE PRINCIPAL - 93207	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.75, meta_modificada:456.75}}	\$ 300,000.00	\$ 500,000.00	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2023-019, contratista:ALIOPI FLORES ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.08}}	En Ejecución	Validado avances
2023	2	HID230202225692	Proyecto de inversión	\$ 1,440,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440000.0, modificado:1440000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD COCHOTLA EN ACCESO A LA LOCALIDAD - 93262	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.5, meta_modificada:973.5}}	\$ 864,000.00	\$ 1,440,000.00	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2023-021, contratista:CELINA GALVAN MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1440000.0, importe_modificado:1440000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.45}}	En Ejecución	Validado avances
2023	2	HID230202225694	Proyecto de inversión	\$ 680,750.73	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680750.73, modificado:680750.73}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE ATLAPEXCO EN COLONIA EL MANGAL EN CALLE OTATES - 93265	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.12, meta_modificada:481.12}}	\$ 408,450.44	\$ 680,750.73	\$ 308,522.36	\$ 308,522.36	\$ 308,522.36	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2023-023, contratista:KARLA CELINA FAYAD CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:680750.73, importe_modificado:680750.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.5}}	En Ejecución	Validado avances
2023	2	HID230202225696	Proyecto de inversión	\$ 1,333,033.88	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333033.88, modificado:1333033.88}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE TECOLOTLITLA EN COLONIA LOMAS VERDES - 93269	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.15, meta_modificada:1185.15}}	\$ 799,820.33	\$ 1,333,033.88	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2023-024, contratista:KARLA CELINA FAYAD CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1333033.88, importe_modificado:1333033.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.55}}	En Ejecución	Validado avances



Destino del Gasto (FAISM 2023)

Segundo Trimestre 2023

Entidad: Hidalgo  
Municipio: Atlapexco

DETALLE_PROYECTO_CICLO	DETALLE_PROYECTO_TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_ID_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO_MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_INSTITUCION_EJECUCION	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_METAS	AVANCE_FINANCIERO_RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO_EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO_PAGADO	AVANCE_FINANCIERO_CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO
2023	2	HID230202225675	Proyecto de inversión	\$ 1,094,371.60	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094371.6, modificado:1094371.6}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE HUITZOTLACO EN CALLE JOSE GONZALEZ Y CALLE REYES GONZALEZ - 93208	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	93208	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.76, meta_modificada:897.7}}	\$ 1,094,371.60	\$ 1,094,371.60	\$ 1,094,371.60	\$ 1,094,371.60	\$ 1,094,371.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2023-018, contratista:CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1094371.6, importe_modificado:1094371.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.7}}	Terminado	Validado avances
2023	2	HID230202222876	Proyecto de inversión	\$ 663,105.23	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663105.23, modificado:663105.23}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE PALO GORDO EN CALLE AUN COSTADO DE CASA DE SALUD Y CALLE EN COL BARRIO ABAJO - 69645	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	69645	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.23, meta_modificada:506.48}}	\$ 663,105.23	\$ 663,105.23	\$ 663,105.23	\$ 663,105.23	\$ 663,105.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2023-008, contratista:CRISTIAN LARA DE LA ROSA, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:663105.23, importe_modificado:663105.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.48}}	Terminado	Validado avances
2023	2	HID230202222871	Proyecto de inversión	\$ 1,131,887.38	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131887.38, modificado:1131887.38}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EN CALLE DE ACCESO A TELESECUNDARIA - 69604	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	69604	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.6, meta_modificada:1031.66}}	\$ 1,131,887.38	\$ 1,131,887.38	\$ 1,131,887.38	\$ 1,131,887.38	\$ 1,131,887.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2023-003, contratista:JIRO ITAMAR CASTILLO SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1131887.38, importe_modificado:1131887.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1031.66}}	Terminado	Validado avances
2023	2	HID230202222875	Proyecto de inversión	\$ 1,164,170.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164170.48, modificado:1164170.48}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE TECACAHUACO EN COLONIA CENTRO CALLE CRUZTITLA - 69641	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	69641	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1068.92, meta_modificada:1068.92}}	\$ 1,164,170.48	\$ 1,164,170.48	\$ 1,164,170.48	\$ 1,164,170.48	\$ 1,164,170.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2023-007, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1164170.48, importe_modificado:1164170.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1068.92}}	Terminado	Validado avances
2023	2	HID230202222883	Proyecto de inversión	\$ 1,600,830.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600830.0, modificado:1600830.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE PAHACTLA EN BARRIO TLACOPAK EN CALLE TAMALKUAHUITL - 69698	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	69698	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.1, meta_modificada:1432.1}}	\$ 1,600,830.00	\$ 1,600,830.00	\$ 1,600,830.00	\$ 1,600,830.00	\$ 1,600,830.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-INV-FAISM-2023-001, contratista:KARLA CELINA FAYAD CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1600830.0, importe_modificado:1600830.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1432.1}}	Terminado	Validado avances
2023	2	HID230202222874	Proyecto de inversión	\$ 1,115,821.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115821.48, modificado:1115821.48}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE ATLAPEXCO EN COLONIA LA JOYA EN CALLE IXCOATL - 69631	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	69631	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.44, meta_modificada:999.75}}	\$ 1,115,821.48	\$ 1,115,821.48	\$ 1,115,821.48	\$ 1,115,821.48	\$ 1,115,821.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2023-006, contratista:KARLA CELINA FAYAD CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1115821.48, importe_modificado:1115821.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.75}}	Terminado	Validado avances
2023	2	HID230202222877	Proyecto de inversión	\$ 764,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764000.0, modificado:764000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE ATLAPEXCO EN COLONIA HUMBERTA HERNANDEZ TOVAR EN CALLE MARGARITAS - 69647	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	69647	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.63, meta_modificada:701.5}}	\$ 764,000.00	\$ 764,000.00	\$ 764,000.00	\$ 764,000.00	\$ 764,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2023-009, contratista:KARLA CELINA FAYAD CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:764000.0, importe_modificado:764000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.5}}	Terminado	Validado avances

