

2021	2	HID210201909640	Proyecto de inversión	\$ 700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD TENEXCO I, BARRIO CHIATITLA - 10628	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	10628	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201908899	Proyecto de inversión	\$ 791,438.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791438.91, modificado:791438.91}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE XANCALTITLA, EN CALLE PRINCIPAL - 8324	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	8324	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:372.0, meta_modificada:372.24}}	\$ 474,863.35	\$ 791,438.91	\$ -	\$ -	\$ -	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-018, contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:791438.91, importe_modificado:791438.91}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:167.51}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201909707	Proyecto de inversión	\$ 681,243.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681243.5, modificado:681243.5}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD TENEXCO II, BARRIO TLALICA - 10737	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	10737	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:207.0, meta_modificada:207.0}}	\$ 408,746.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:0.0}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201909335	Proyecto de inversión	\$ 715,721.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715721.0, modificado:715721.0}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHO SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE IXTACUATITLA - 9864	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	9864	{meta1: {unidad_medida: Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	\$ 429,432.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Sanitario(s), avance:0.0}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201909529	Proyecto de inversión	\$ 668,625.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668625.0, modificado:668625.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, EN CALLE PRINCIPAL - 10381	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	10381	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:409.0, meta_modificada:374.94}}	\$ 401,175.00	\$ 668,625.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-019, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:668625.0, importe_modificado:668625.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:74.99}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201929739	Proyecto de inversión	\$ 914,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914000.0, modificado:914000.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE ATLALTIPA TECOLOTTITLA, BARRIO ATLALTIPA TECOLOTTITLA II - 66540	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	66540	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:127.0, meta_modificada:126.84}}	\$ 548,400.00	\$ 914,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-021, contratista:DELFINO MARTINEZ LARA, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:914000.0, importe_modificado:914000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:50.74}}	En Ejecución	Valido avances

2021	2	HID210201933823	Proyecto de inversión	\$ 540,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE PLAN HUASTECA, EN CALLE TULIPANES Y FRAMBOYANES - 83478	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	83478	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:562.6, meta_modificada:562.6}}	\$ 324,000.00	\$ 540,000.00	\$ 189,662.32	\$ 189,662.32	\$ 189,662.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-020, contratista:LECOR T INNOVACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:281.3}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201931870	Proyecto de inversión	\$ 700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE ATLAPEXCO, EN COLONIA EL PROGRESO, EN CALLE QUETZALCÁTL - 76075	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	76075	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:710.23, meta_modificada:710.23}}	\$ 517,539.25	\$ 700,000.00	\$ 517,539.25	\$ 517,539.25	\$ 517,539.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-009, contratista:KARLA CELINA FAYAD CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:710.23}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201934242	Proyecto de inversión	\$ 1,272,280.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272280.5, modificado:1272280.5}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD DE ATLAPEXCO, EN COLONIA TRES HUASTECAS, CALLE HIDALGUENSE - 85011	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	85011	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:395.64, meta_modificada:395.64}}	\$ 763,368.30	\$ 1,272,280.50	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-INV-FAISM-2021-004, contratista:PEDRO ARMANDO VERDE TERAN, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1272280.5, importe_modificado:1272280.5}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201934272	Proyecto de inversión	\$ 567,937.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567937.23, modificado:567937.23}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD OXPANTLA, EN CALLE DE ACCESO A PREESCOLAR - 85144	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	85144	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:386.0, meta_modificada:386.0}}	\$ 340,762.34	\$ 567,937.23	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-027, contratista:XICUCO COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:567937.23, importe_modificado:567937.23}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201932025	Proyecto de inversión	\$ 491,621.29	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491621.29, modificado:491621.29}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE ATLAPEXCO, EN LA COLONIA SUBESTACION, EN CALLE TRANSFORMADOR Y CIRCUITO ELECTRICO - 76596	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	76596	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:501.16, meta_modificada:501.16}}	\$ 294,972.77	\$ 491,621.29	\$ 279,015.62	\$ 279,015.62	\$ 279,015.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-023, contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:491621.29, importe_modificado:491621.29}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:300.7}}	En Ejecución	Valido avances

2021	2	HID21020193 4257	Proyecto de inversión	\$ 800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0 }}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, EN COLONIA BARRIO ABAJO. - 85095	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	85095	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:678.9, meta_modificada:532.32}}	\$ 480,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA T-OP-AD-FAISM-2021-026, contratista:ED WYNN JUAREZ LOZANO, convocante:MUNICIPI O DE ATLAPEXCO, monto:800000.0, importe_modificado: 800000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:53.23}}	En Ejecución	Valido avances	
2021	2	HID21020193 0117	Proyecto de inversión	\$ 637,374.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637374.73, modificado:637374.7 3}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD ATLAPEXCO, EN COLONIA HUMBERTA HERNÁNDEZ TOVAR, CALLE PALMERAS - 67961	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	67961	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}	\$ 382,424.84	\$ 637,374.73	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA T-OP-AD-FAISM-2021-022, contratista:ANTONIO DEL ANGEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPI O DE ATLAPEXCO, monto:637374.73, importe_modificado: 637374.73}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:0.0}}	En Ejecución	Valido avances	
2021	2	HID21020193 0155	Proyecto de inversión	\$ 527,109.73	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527109.73, modificado:527109.7 3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD ATLAPEXCO, EN COLONIA BARRIO ABAJO, CALLE CUAUHTÉMOC - 68262	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	68262	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:453.34, meta_modificada:453.34}}	\$ 383,158.36	\$ 527,109.73	\$ 383,158.36	\$ 383,158.36	\$ 383,158.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA T-OP-AD-FAISM-2021-014, contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:MUNICIPI O DE ATLAPEXCO, monto:527109.73, importe_modificado: 527109.73}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:385.39}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID21020193 3619	Proyecto de inversión	\$ 660,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, modificado:660000.0 }}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD IXTACUAYO, EN CALLE PRINCIPAL - 82508	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	82508	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:689.25, meta_modificada:689.25}}	\$ 396,000.00	\$ 660,000.00	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA T-OP-AD-FAISM-2021-025, contratista:INFRAEST RUCTURA GC, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPI O DE ATLAPEXCO, monto:660000.0, importe_modificado: 660000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	En Ejecución	Valido avances	
2021	2	HID21020193 2443	Proyecto de inversión	\$ 703,975.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERA LES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703975.72, modificado:703975.7 2}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD COYOLAPA, EN BARRIO HUIZACHAL - 78301	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	78301	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:732.0, meta_modificada:732.0}}	\$ 422,385.43	\$ 703,975.72	\$ 276,132.43	\$ 276,132.43	\$ 276,132.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA T-OP-AD-FAISM-2021-010, contratista:PEDRO ARMANDO VERDE TERAN, convocante:MUNICIPI O DE ATLAPEXCO, monto:703975.72, importe_modificado: 703975.72}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:292.8}}	En Ejecución	Valido avances

2021	2	HID210201933925	Proyecto de inversión	\$ 580,555.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580555.0, modificado:580555.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD POXTLA ATLAJCO EN CALLE PRINCIPAL - 83873	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	83873	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	\$ 348,333.00	\$ 580,555.00	\$ -	\$ -	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-024, {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}}}} contratista:ERNESTO SALAZAR SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:580555.0, importe_modificado:580555.0}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201933941	Proyecto de inversión	\$ 140,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD TECOLOTLITLA, DE CALLE FRENTE A AUDITORIO - 83922	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	83922	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:136.0, meta_modificada:136.0}}	\$ 140,000.00	\$ 84,000.00	\$ -	\$ -	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-012, {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:122.4}}}} contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201931856	Proyecto de inversión	\$ 1,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD COCHOTLA, EN CALLES COROZCO, BARRIO ARRIBA Y TLACUAPA-HUAXOCOMATITLA. - 76032	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	76032	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1224.9, meta_modificada:1224.95}}	\$ 810,000.00	\$ 1,350,000.00	\$ -	\$ -	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-INV-FAISM-2021-001, {meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:367.49}}}} contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201929912	Proyecto de inversión	\$ 1,315,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315000.0, modificado:1315000.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD DE COCHISCUATITLA, EN BARRIO TLACOMOL - 67142	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	67142	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:36.9, meta_modificada:36.9}}	\$ 789,000.00	\$ 1,315,000.00	\$ -	\$ -	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-INV-FAISM-2021-003, {meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:9.23}}}} contratista:OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1315000.0, importe_modificado:1315000.0}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201930066	Proyecto de inversión	\$ 714,891.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714891.9, modificado:714891.9}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS - 67803	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	67803	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:238.8, meta_modificada:238.8}}	\$ 428,935.14	\$ 714,891.90	\$ -	\$ -	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-018, {meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:107.46}}}} contratista:RAMON DE JESUS AMARAL GUEMES, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:791438.91, importe_modificado:791438.91}}	En Ejecución	Valido avances

2021	2	HID210201930096	Proyecto de inversión	\$ 266,066.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266066.66, modificado:266066.66}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE ATLAPEXCO, EN COLONIA VALLE VERDE, EN CALLE REVOLUCION - 67907	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	67907	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:217.25, meta_modificada:217.25}}	\$ 159,640.00	\$ 266,066.66	\$ 156,677.94	\$ 156,677.94	\$ 156,677.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-013, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:266066.66, importe_modificado:266066.66}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:217.25}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201936619	Proyecto de inversión	\$ 485,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}}	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD ATLAPEXCO, EN COLONIA LUIS FLORES, CALLES AZUCENA Y TULIPANES - 96777	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	96777	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	\$ 291,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201936984	Proyecto de inversión	\$ 867,875.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867875.69, modificado:867875.69}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD ATLAPEXCO, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA - 99215	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	99215	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:360.7, meta_modificada:360.7}}	\$ 520,725.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201937002	Proyecto de inversión	\$ 450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS, CALLE DE ACCESO A PANTEON Y DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA - 99268	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	99268	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:470.56, meta_modificada:470.56}}	\$ 270,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201937014	Proyecto de inversión	\$ 374,285.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374285.76, modificado:374285.76}}	REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD ATLAPEXCO - 99323	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	99323	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:178.23, meta_modificada:178.23}}	\$ 224,571.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210201937039	Proyecto de inversión	\$ 935,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935000.0, modificado:935000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD TLACHAPA, EN CALLE PRINCIPAL - 99424	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	99424	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	\$ 561,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	En Ejecución	Valido avances

2021	2	HID210201937027	Proyecto de inversión	\$ 700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD ACHIQUIHUIXTLA, EN BARRIO ACHIQUIHUIXTLA II, EN CALLE TEMALAKACH - 99374	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	99374	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:407.82, meta_modificada:407.82}}	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	En Ejecución	Valido avances
2021	2	HID210101884134	Proyecto de inversión	\$ 1,042,499.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042499.55, modificado:1042499.55}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN CALLE 15 DE MAYO - 10435	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	10435	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:668.71, meta_modificada:810.92}}	\$ 1,042,499.55	\$ 1,042,499.55	\$ 1,042,499.55	\$ 1,042,499.55	\$ 1,042,499.55	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-008, contratista:JAIME REDONDO SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1042499.55, importe_modificado:1042499.55}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:810.92}}	Terminado	Valido avances
2021	2	HID210201933584	Proyecto de inversión	\$ 900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD HUITZOTLACO, EN BARRIO UNO Y BARRIO DOS. - 82397	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	82397	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:830.38, meta_modificada:830.38}}	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-015, contratista:INFRAESTRUCTURA GC, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:830.38}}	Terminado	Valido avances
2021	2	HID210201908555	Proyecto de inversión	\$ 1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD TECOLOTLITLA, COLONIA LINDAVISTA, EN CALLE BUGAMBILIAS - 7369	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	7369	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}}	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-001, contratista:INFRAESTRUCTURA GC, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:1140.0}}	Terminado	Valido avances
2021	2	HID210101884052	Proyecto de inversión	\$ 799,476.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799476.0, modificado:799476.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE ATLALTIPA HUITZOTLACO, EN CALLE INDEPENDENCIA - 7612	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	7612	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:787.0, meta_modificada:786.6}}	\$ 799,476.00	\$ 799,476.00	\$ 799,476.00	\$ 799,476.00	\$ 799,476.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-003, contratista:KARLA CELINA FAYAD CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:799476.0, importe_modificado:799476.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:786.6}}	Terminado	Valido avances
2021	2	HID210201908676	Proyecto de inversión	\$ 429,666.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429666.05, modificado:429666.05}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE CUATAPA, EN CALLE DE ACCESO A CENTRO RELIGIOSO - 7688	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	7688	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:394.0, meta_modificada:390.78}}	\$ 429,666.05	\$ 429,666.05	\$ 429,666.05	\$ 429,666.05	\$ 429,666.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-007, contratista:OCTAVIO SALAZAR SAENZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:429666.05, importe_modificado:429666.05}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:390.78}}	Terminado	Valido avances

2021	2	HID210201908955	Proyecto de inversión	\$	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0} }	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE TLAHICA, EN CALLE PRINCIPAL - 8528	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	8528	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:780.0, meta_modificada:780.35} }	\$	750,000.00	\$	750,000.00	\$	750,000.00	\$	750,000.00	\$	750,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-006, contratista:PEDRO ARMANDO VERDE TERAN, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0} }	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:780.35} }	Terminado	Valido	avances
2021	2	HID210201931864	Proyecto de inversión	\$	573,734.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573734.62, modificado:573734.62} }	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD ATLAPEXCO, EN LA COLONIA EL MANGAL, CALLE GARDENIA - 76058	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	76058	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:603.0, meta_modificada:603.0} }	\$	573,734.62	\$	573,734.62	\$	573,734.62	\$	573,734.62	\$	573,734.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-011, contratista:LAURA FLORES MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:573734.62, importe_modificado:573734.62} }	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:603.0} }	Terminado	Valido	avances
2021	2	HID210201908640	Proyecto de inversión	\$	572,807.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572807.0, modificado:572807.0} }	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE ATLALTIPA MIRADOR, EN CALLE PRINCIPAL - 7581	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	7581	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta:602.0, meta_modificada:602.4} }	\$	572,807.00	\$	572,807.00	\$	572,807.00	\$	572,807.00	\$	572,807.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2021-004, contratista:KARLA CELINA FAYAD CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:572807.0, importe_modificado:572807.0} }	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:602.4} }	Terminado	Valido	avances