

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	FLUJO	ESTATUS	OBSERVACIONES
2022	2	HID20202081306	Proyecto de inversión	\$ 1,050,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE TECACAHUACO EN BARRIO CHICOTEPEC - 87729	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	87729	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1029.07, meta_modificada :1029.07}}	\$ 708,941.22	\$ 1,050,000.00	\$ 708,941.22	\$ 708,941.22	\$ 708,941.22	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2022-008, contratista:EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1050000.0, importe_modificado:10	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:720.35}}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Validado	Sin observaciones	
2022	2	HID20202081316	Proyecto de inversión	\$ 600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE EL MANGAL EN CALLE AMPLIACION FRANCISCO VILLA - 87776	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	87776	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada :527.22}}	\$ 360,000.00	\$ 293,107.13	\$ 293,107.13	\$ 293,107.13	\$ 293,107.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2022-006, contratista:EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:600000.0, importe_modificado:60	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:421.78}}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Validado	Sin observaciones	
2022	2	HID20202082047	Proyecto de inversión	\$ 1,350,040.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350040.0, modificado:1350040.0}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO II - 92130	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	92130	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada :378.0}}	\$ 810,024.00	\$ 1,350,040.00	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-INV-FAISM-2022-004, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1350040.0, importe_modificado:13	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Validado	Sin observaciones	
2022	2	HID20202083946	Proyecto de inversión	\$ 800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO LOCALIDAD ATOTOMOC EN BARRIO HUEYAPA Y BARRIO ECUAHUICA - 100938	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	100938	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:769.22, meta_modificada :769.22}}	\$ 480,000.00	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Validado	Sin observaciones	
2022	2	HID2020102061829	Proyecto de inversión	\$ 800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE ATLATLIPA HUITZOTLACO EN CALLE VICENTE GUERRERO - 6518	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	6518	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada :717.66}}	\$ 480,000.00	\$ 800,000.00	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISM-2022-005, contratista:EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:800000.0, importe_modificado:80	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:574.13}}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Validado	Sin observaciones	
2022	2	HID20202081487	Proyecto de inversión	\$ 1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO I EN BARRIO CHIATITLA - 88913	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	88913	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:366.8, meta_modificada :366.8}}	\$ 840,000.00	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Validado	Sin observaciones	

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	S_CAPTURISTA	S_CAPTURISTA
2022	2	HID220202082155	Proyecto de inversión	\$ 700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE LUIS FLORES EN CALLE BUGAMBILIAS - 92746	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	92746	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modificada:551.0}}	\$ 420,000.00	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	2	HID220202082179	Proyecto de inversión	\$ 939,560.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939560.0, modificado:939560.0}}	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE PALO GORDO - 92875	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atlapexco	92875	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}}	\$ 563,736.00	\$ 939,560.00	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FAISMI-2022-015, contratista:ARIEL SAENZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:939560.0, importe_modificado:939560.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	En Ejecución	En Ejecución	Validado avances	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones