



DETALLE_PROYECTO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	BENEFICIARIOS	ENTIDAD_RESPONSABLE	UNICPROESPONIBLE	MUNICIPIOESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCATEGORIA	INSTITUCIONEJECUTORA	NUMEROCUADROS	PORCENTAJEACUMULADO	MUESTRES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDA	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
	2026	2-4		HID6020263493	Proyecto de Inversión	\$ 1,280,000.00	(IFI: [ciclo_recurso:2026_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1280000.0], modificado:1280000.0)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE TECACHAHUACO EN BARRIO CHICONTEPEC CALLE SIN NOMBRE - 161309	13	Hidalgo	11	Atlapexco	Urbanización Social	Un Urbanizado	Sin Identificar	Municipio de Atlapexco	161309	5	0	90	90	0	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:783.45, meta_modificada:(da:783.45)]	[geot: [ve: municipio:11, localidad:32, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo TEACAHUAHO 43062 TEACAHUAHO, ATLAPEXCO LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA EN EL BARRIO CHICONTEPEC PASANDO EL CENTRO DE LA COMUNIDAD , lon:-98.3366928, lat:20.94237198]]	25-04-2026	23-07-2026	\$ 1,280,000.00	\$ 1,280,000.00	\$ 603,172.01	\$ 603,172.01	\$ 603,172.01	Ictto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FASM-2026-004, contratista:MIGUEL RAMIREZ ESPINOZA, convocate:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1280000.0], importe_modificado:1280000.0]	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1: 2634934/proyeto_FIN, avance:2: 2634934/proyeto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	constatar evidencia Física, trimestre 2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:2: [ObservaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:3: [observaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:4: [observaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17). obs:
	2026	2-6		HID6020263493	Proyecto de Inversión	\$ 775,445.59	(IFI: [ciclo_recurso:2026_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775445.59, modificado:775445.59])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE XTACUAYO EN BARRIO TLACHQUIL CALLE LA CRUZ - 161375	13	Hidalgo	11	Atlapexco	Urbanización Social	Un Urbanizado	Sin Identificar	Municipio de Atlapexco	161375	5	0	40	35	0	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:(da:530.0)]	[geot: [ve: municipio:11, localidad:18, direccion:Calle La CRUZ Pueblo XTACUAYO 43060 XTACUAYO, ATLAPEXCO LA OBRA A REALIZAR SE UBICA EN EL BARRIO TLACHQUIL AL FINAL DE LA COMUNIDAD, lon:-98.3055564, lat:21.05875592]]	01-07-2026	01-09-2026	\$ 465,267.35	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0:]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	constatar evidencia Física, trimestre 2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:2: [ObservaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:3: [observaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:4: [observaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17). obs:
	2026	2-8		HID6020263493	Proyecto de Inversión	\$ 166,000.00	(IFI: [ciclo_recurso:2026_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166000.0, modificado:166000.0])	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE AQCHIHUXTILA - 162149	13	Hidalgo	11	Atlapexco	Urbanización Social	Un Urbanizado	Sin Identificar	Municipio de Atlapexco	162149	5	0	140	140	0	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:(da:50.0)]	[geot: [ve: municipio:11, localidad:2, direccion:Calle LA CURVA Pueblo AQCHIHUXTILA 43060 AQCHIHUXTILA, ATLAPEXCO LA OBRA SE UBICA A 650 MTS DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD LA CUAL SE ACCESA POR LA CALLE LA CURVA HACIA PARA DIRIGIRSE A LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.36633442, lat:20.98074723]]	01-06-2026	17-07-2026	\$ 166,000.00	\$ 166,000.00	-	-	-	Ictto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FASM-2026-007, contratista:BACULO DIEGO HERNANDEZ, convocate:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:166000.0, importe_modificado:166000.0]	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0:]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	constatar evidencia Física, trimestre 2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:2: [ObservaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:3: [observaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:4: [observaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17). obs:
	2026	2-9		HID6020263493	Proyecto de Inversión	\$ 4,000,000.00	(IFI: [ciclo_recurso:2026_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA PALMADA DE PANACTLA EN ACCESO A PRIMARIA - 162834	13	Hidalgo	11	Atlapexco	Urbanización Social	Un Urbanizado	Sin Identificar	Municipio de Atlapexco	162834	4	0	810	742	0	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1862.5, meta_modificada:(da:1862.5)]	[geot: [ve: municipio:11, localidad:22, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo PAHACTLA 43060 PAHACTLA, ATLAPEXCO A LLEGAR AL CRUCERO DE LA LOCALIDAD SE CONDUCE HACIA EL ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALDAD A 500 MTS SE UBICA LA OBRA A REALIZAR, lon:-98.35407890, lat:20.92790993]]	15-07-2026	15-10-2026	\$ 2,400,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0:]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	constatar evidencia Física, trimestre 2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:2: [ObservaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:3: [observaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:4: [observaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17). obs:
	2026	2-10		HID6020263494	Proyecto de Inversión	\$ 600,050.62	(IFI: [ciclo_recurso:2026_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600050.62, modificado:600050.62])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA QUINTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE POXTLA ATLALCO EN CALLE PRINCIPAL - 163083	13	Hidalgo	11	Atlapexco	Urbanización Social	Un Urbanizado	Sin Identificar	Municipio de Atlapexco	163083	3	0	40	47	0	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:384.3, meta_modificada:(da:384.3)]	[geot: [ve: municipio:11, localidad:57, direcion:Camino / Terracería POXTLA ATLALCO- ENTRADA A ACCESO A PORTLA ATLALCO A 500 METROS DE LOS CORTES ONTIVEROS, convocate:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:600050.62, importe_modificado:600050.62]]	05-06-2026	02-09-2026	\$ 600,050.62	\$ 600,050.62	-	-	-	Ictto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FASM-2026-010, contratista:ALEJANDRO RAMIREZ ONTIVEROS, convocate:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:600050.62, importe_modificado:600050.62]]	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1: 2634940/proyeto_FIN, avance:2: 2634940/proyeto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	constatar evidencia Física, trimestre 2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:2: [ObservaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:3: [observaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:4: [observaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17). obs:
	2026	2-11		HID6020263494	Proyecto de Inversión	\$ 623,728.45	(IFI: [ciclo_recurso:2026_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623728.45, modificado:623728.45])	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PASO DE SERVIDUMBRE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE COCHOTLA EN BARRIO 2 - 163669	13	Hidalgo	11	Atlapexco	Urbanización Social	Un Urbanizado	Sin Identificar	Municipio de Atlapexco	163666	9	0	163	151	0	[meta1: unidad_medida: Metros cubicos, meta:56.61, meta_modificada:(da:56.61)]	[geot: [ve: municipio:11, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo COCHOTLA 43060 COCHOTLA, ATLAPEXCO LA OBRA SE UBICA A UN LADO DE LA ANTIGUA ESCUELA PRIMARIA EN EL BARRIO 2 , lon:-98.42338093, lat:21.00812167]]	05-06-2026	02-09-2026	\$ 623,728.45	\$ 623,728.45	-	-	-	Ictto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FASM-2026-008, contratista:JUAN JESUS RAMIREZ ARAGON, convocate:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:623728.45, importe_modificado:623728.45]]	[meta1: unidad_medida: Metros cubicos, avance:1: 2634941/proyeto_FIN, avance:2: 2634941/proyeto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	constatar evidencia Física, trimestre 2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:2: [ObservaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:3: [observaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:4: [observaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17). obs:
	2026	2-12		HID6020263494	Proyecto de Inversión	\$ 1,268,996.09	(IFI: [ciclo_recurso:2026_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268996.09, modificado:1268996.09])	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE COCHOTLA EN BARRIO 2 - 163669	13	Hidalgo	11	Atlapexco	Urbanización Social	Un Urbanizado	Sin Identificar	Municipio de Atlapexco	164302	2	0	810	742	0	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:563.86, meta_modificada:(da:563.86)]	[geot: [ve: municipio:11, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia EL PROGRESO 43060 ATLAPEXCO, ATLAPEXCO ENTRE Eje vial CARR. PASEO DE LAS AMERICAS Y Calle QUITZALCONTI Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA INICIA A UNA CUADRA SOBRE EL FINAL DEL BOULEVAV GRAL FELPE AN, lon:-98.3439636, lat:21.02632109]]	01-07-2026	15-09-2026	\$ 1,268,996.09	\$ 1,268,996.09	-	-	-	Ictto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-AD-FASM-2026-011, contratista:JUAN JESUS RAMIREZ ARAGON, convocate:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:1268996.09, importe_modificado:1268996.09]]	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1: 2634942/proyeto_FIN, avance:2: 2634942/proyeto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	constatar evidencia Física, trimestre 2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:2: [ObservaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:3: [observaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:4: [observaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17). obs:
	2026	2-13		HID6020263494	Proyecto de Inversión	\$ 809,977.42	(IFI: [ciclo_recurso:2026_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809977.42, modificado:809977.42])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO EN LA LOCALIDAD DE PALO GORDO EN VARIAS CALLES - 165114	13	Hidalgo	11	Atlapexco	Urbanización Social	Un Urbanizado	Sin Identificar	Municipio de Atlapexco	165113	4	0	140	120	0	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:548.0, meta_modificada:(da:548.0)]	[geot: [ve: municipio:11, localidad:23, direccion:Andador sin nombre Pueblo PALO GORDO 43066 PALO GORDO, ATLAPEXCO LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, 2 TRAMOS A MANO DERECHA A UNOS METROS DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, CON EL 3ER TRAMO SE LEGGA AL ACCESO A LA LOCAL, lon:-98.373596, lat:21.046477]]	15-07-2026	15-09-2026	\$ 885,986.45	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0:]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	constatar evidencia Física, trimestre 2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:2: [ObservaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:3: [observaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17), obs:4: [observaciónSe valida sin constatar evidencia Física, trimestre2.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-07-17). obs:



--	--	--	--

[illegible]



Segundo Trimestre 2026

FAISM 2026

17

\$ 18,541,594.61

\$ 13,107,425.40	\$ 6,756,171.60	\$ 2,563,085.13	\$ 2,563,085.13	\$ 2,563,085.13
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------