



Destino del Gasto (FORTAMUN 2021)

Cuarto Trimestre 2021

Entidad: Hidalgo  
Municipio: Atlapexco

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FINANCIEROS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIEROS	ESTATUS	FLUJO
2021	4	HID210402052542	Proyecto de inversión	\$ 700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO (COMANDANCIA EN AREA DE SEGURIDAD PUBLICA) EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATLAPEXCO	11	Atlapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLAPEXCO	2021/FAPFM011001	{meta1: {unidad_medidas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:M AT-OP-AD-FAPFM-2021-001, contratista:ORLANDO MATEOS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, monto:700000.0, importe_modificado: 700000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances